

◆建設工事の状況

①11月中旬～建設工事が着工されました。建設地はB & G海洋センター前の町有地です。



②重機で地盤改良のための掘削作業が行われています。



③建物の基礎工事の状況です。地面が掘られ、ベース型枠が設置されました。



④型枠に鉄筋を組み立てていきます。木の型枠はコンクリート打設後に撤去されます。



⑤ベース型枠にコンクリートを注入します。タンクローリーおよそ21台分の量です。



⑥ホースで流しこみ、形を整えます。



⑦青ビニール部分がコンクリートを打設した箇所です。



◆令和2年の工事はここまです。また年明けから基礎工事の続きが行われます。